

FICHA TECNICA



OBRA:	"CONSTRUCCION DE AULAS INTELIGENTES - ESCUELAS PROFESIONALES UTEA"					
FECHA DE INFORME:	SETIEMBRE DEL 2016	PERIODO DE INFORME	01 DE SETIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016			
1.-	DATOS GENERALES					
	ENTIDAD EJECUTORA	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES				
	UNIDAD EJECUTORA	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION - UTEA				
	OBRA	"CONSTRUCCION DE AULAS INTELIGENTES - ESCUELAS PROFESIONALES UTEA"				
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS PROPIOS				
	ENTIDAD FINANCIERA	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES				
	MODALIDAD DE EJECUCION	ADMINISTRACION DIRECTA				
	META	EDIFICACION DE 8 NIVELES Y 1 SOTANO				
2.-	UBICACIÓN					
	DISTRITO	ABANCAY				
	PROVINCIA	ABANCAY				
	DEPARTAMENTO	APURIMAC				
3.-	RESOLUCIONES					
	RESOLUCION DE ASIGNACION DE PRESUPUESTO	RES. DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 0464-2016-UTEA-CU	S/ 18,135,812.95			
		RES. DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 0978-2016-UTEA-CU	S/ 10,186,214.97			
	RESOL ASIGNACION DEL SUPERVISOR	ACUERDO DE COMITÉ				
	RESOL ASIGNACION DEL RESIDENTE	RES. DE CONSEJO UNIVERSITARIO N°-2016-UTEA-CU				
	RESOL AMPLIACION DE PLAZO					
	RESOL LIQUIDAC FINAL					
4.-	PLAZOS					
	PLAZO DE EJECUCION DE OBRA	24 MESES				
	FECHA DE INICIO DE LA OBRA	01 DE SETIEMBRE DEL 2016				
	FECHA DE TERMINO PROGRAMADA	30 DE AGOSTO DEL 2018				
	FECHA DE TERMINO REAL	30 DE AGOSTO DEL 2018				
	FECHA DE PARALIZACION DE OBRA					
	FECHA DE REINICIO DE OBRA					
	AMPLIACION DE PLAZO					
	MOTIVOS DE LA PARALIZACION					
	ESTADO DE LA OBRA	EN EJECUCION				
5.-	PRESUPUESTOS MES SETIEMBRE	SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO	PRESUPUESTO ASIGNADO	GASTO EJECUTADO	TOTAL SALDO	
	COSTO DIRECTO	15,613,070.56	9,736,214.97	1,143,047.49	8,593,167.48	
	GASTOS GENERALES 12.66 %	1,923,189.87	300,000.00	18,496.00	281,504.00	
	GASTOS DE SUPERVISOR 3.29 %	499,552.52	50,000.00	6,000.00	44,000.00	
	EXPEDIENTE TECNICO 0.66 %	100,000.00	100,000.00	61,245.00	38,755.00	
	PRESUPUESTO TOTAL	18,135,812.95	10,186,214.97	1,228,788.49	8,957,426.48	
6.-	RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LA OBRA					
	SUPERVISOR DE OBRA	Ing. ROLANDO CHUMBES TUEROS				
	RESIDENTE DE OBRA	Arq. MITCHEL A. BACA SARMIENTO				
7.-	AVANCE FISICO	ANTERIOR	SETIEMBRE	19 DE OCTUBRE	ACUMULADO	SALDO
	FISICO EN PORCENTAJE	0.76%	3.64%	1.33%	5.73%	94.65%
8.-	AVANCE FINANCIERO	ANTERIOR	ACTUAL	19 DE OCTUBRE	ACUMULADO	SALDO
	FINANCIERO EN (S/.)	1,170,238.47	58,550.02	330,401.70	1,559,190.19	8,957,426.48
	FINANCIERO EN (%)	6.45%	0.32%	1.82%	8.60%	91.40%
9.-	OBSERVACIONES					