

RESUMEN DE GASTOS



OBRA: "CONSTRUCCION DE AULAS INTELIGENTES ESCUELA SPROFESIONALE S- UTEA"

MONTO

APROBADO: 18,135,812.95

ITEM	MESES	AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO
		EJECUTADO	%	%
	ANTERIOR ACUMULADO	3,073,009.08	16.94%	22.95%
1	ABRIL	391,167.31	2.16%	3.76%
2	MAYO	696,235.77	3.84%	4.05%
3	JUNIO	245,552.13	1.35%	3.30%
	ACUMULADO	4,405,964.29	24.29%	34.05%
	SALDO	13,729,848.66	75.71%	65.95%

DESCRIPCION:

La Obra "CONSTRUCCIÓN DE AULAS INTELIGENTES ESCUELAS PROFESIONALES" cuyo presupuesto asciende a un monto de s/. 18,135,812.95

(Dieciocho millones ciento treinta y cinco mil ochocientos doce con 00/95 soles) Aprobado según RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 0467-2016-UTEA-CU

1. El Gasto ejecutado correspondiente al mes de Abril asciende a un monto total de s/. 391,167.31 lo que representa un 2.16 % del presupuesto aprobado y un avance físico de 3.76% (ejecución)
2. El Gasto ejecutado correspondiente al mes de Mayo asciende a un monto total de s/. 696,235.77 lo que representa un 3.84 % del presupuesto aprobado y un avance físico de 4.05% (ejecución)
3. El Gasto ejecutado correspondiente al mes de Junio asciende a un monto total de s/. 245,552.13 lo que representa un 1.35 % del presupuesto aprobado y un avance físico de 3.30% (ejecución)

- En conclusión se indica que el Gasto Ejecutado hasta el 30 de junio del 2017 asciende a un monto total de s/. 4, 405,964.29 lo que representa un 24.29% del presupuesto aprobado y un avance físico acumulado de 34.05 %

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TACAYBAYA
 VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN
 Mónica A. Baca Samudio
 CAJ 41207
 PRESIDENTE DE OBRA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TACAYBAYA
 VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN
 ESCUELAS PROFESIONALES - UTEA
 Mónica A. Baca Samudio
 CAJ 41207
 PRESIDENTE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE AULAS INTELIGENTES
 ESCUELAS PROFESIONALES - UTEA
 Sunilda Salas Yañi
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO

OBRA:

CONSTRUCCION DE AULAS INTELIGENTES ESCUELAS PROFESIONALES - UTEA

MONTO

PRESUPUESTADO:


18,135,812.95




ITEM	RUBROS	Monto Financiado (Según Presupuesto)		MONTOS EJECUTADOS (SEGÚN INFORME DE GASTOS)									
				ABRIL 2017		MAYO 2017		JUNIO 2017		ACUMULADO		SALDO	
		s/.	%	s/.	%	s/.	%	s/.	%	s/.	%	s/.	%
1.0	COSTO DIRECTO	15,613,070.56	86.09%	357,274.51	1.97%	661,555.77	3.65%	224,042.13	1.24%	4,020,851.76	22.17%	11,592,218.81	63.92%
1.1	MANO DE OBRA	5,400,937.67	29.78%	157,344.51	0.87%	337,781.77	1.86%	130,053.13	0.72%	1,238,324.44	6.83%	4,162,613.23	22.95%
1.2	MATERIALES DE CONSTRUCCION	7,628,596.47	42.06%	199,706.00	1.10%	322,824.00	1.78%	84,539.00	0.47%	2,560,813.18	14.12%	5,067,783.29	27.94%
1.3	EQUIPOS- MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	2,309,508.24	12.73%	120.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	2,537.50	0.01%	2,306,970.74	12.72%
1.4	SERVICIOS	274,028.18	1.51%	104.00	0.00%	950.00	0.01%	9,450.00	0.05%	219,176.64	1.21%	54,851.55	0.30%
2.0	COSTO INDIRECTO	2,522,742.39	13.91%	33,892.80	0.19%	34,680.00	0.19%	21,510.00	0.12%	385,112.53	2.12%	2,137,629.86	11.79%
2.1	GASTOS GENERALES	1,923,189.87	10.60%	27,892.80	0.15%	28,680.00	0.16%	15,510.00	0.09%	236,443.80	1.30%	1,686,746.07	9.30%
2.2	GASTOS DE SUPERVISION	499,552.52	2.75%	6,000.00	0.03%	6,000.00	0.03%	6,000.00	0.03%	68,058.73	0.38%	431,493.79	2.38%
2.3	EXPEDIENTE TECNICO	100,000.00	0.55%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	80,610.00	0.44%	19,390.00	0.11%
	TOTAL PRESUPUESTO S/.	18,135,812.95	100.00%	391,167.31	2.16%	696,235.77	3.84%	245,552.13	1.35%	4,405,964.29	24.29%	13,729,848.67	75.71%


 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES
 Proyecto Construcción de Aulas Inteligentes
 Escuelas Profesionales - UTEA

 Arq. Mírcela A. Baca Sarmiento
 CAP 11207
 RESIDENTE DE OBRA


 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES
 PROYECTO CONSTRUCCION DE AULAS INTELIGENTES
 ESCUELAS PROFESIONALES UTEA

 Ing. Rolando Chumbes Tueros
 SUPERVISOR DE OBRA


 CONSTRUCCION DE AULAS INTELIGENTES
 ESCUELAS PROFESIONALES - UTEA

 Sunilda Salas Yalli
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO