

## RESUMEN DE GASTOS



### OBRA: "CONSTRUCCION DE AULAS INTELIGENTES ESCUELAS PROFESIONALES - UTEA "

MONTO APROBADO		S/.18,135,812.95		
		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO
ITEM	AÑO	EJECUTADO	%	%
1	EJERCICIO 2015 ( NOVIEMBRE- DICIEMBRE)	23,640.00	0.13%	0.00%
2	EJERCICIO 2016	2,428,768.27	13.39%	15.51%
3	EJERCICIO 2017 ( ENERO- MARZO)	620,600.81	3.42%	7.44%
<b>ACUMULADO</b>		<b>3,073,009.08</b>	<b>16.94%</b>	<b>22.95%</b>
<b>SALDO</b>		<b>15,062,803.87</b>	<b>83.06%</b>	<b>77.05%</b>

**DESCRIPCION :**

-La Obra " Construcción de Aulas Inteligentes de las Escuelas Profesionales" cuyo presupuesto asciende al monto de S/. 18,135,812.95 ( Dieciocho millones ciento treinta y cinco mil ochocientos doce con 95/100 soles) aprobado según RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 0467-2016-UTEA-CU

**El cuadro muestra lo siguiente:**

- \* En el ejercicio 2015 se ejecuto por un monto total de s/. 23,640.00 soles el cual representa el 0.13% del presupuesto aprobado . (anteproyecto)
- \* En el ejercicio 2016 se ejecuto por un monto total de s/. 2,428,768.27 soles el cual representa el 13.39% del presupuesto aprobado y una avance Fisico de 15.51%. (proyecto y ejecucion)
- \* En el ejercicio 2017 se ejecuto por un monto total de s/. 620,600.81 soles el cual representa el 3.42 % del presupuesto aprobado y un avance fisico de 7.44%. (ejecucion)

El total Ejecutado en los 3 periodos asiende a un monto total de s/. 3,073,009.08 soles el cual representa el 16.94% del presupuesto aprobado y un avance fisico del 22.95%

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES  
 Proyecto Construcción de Aulas Inteligentes  
 Escuelas Profesionales - UTEA

.....  
 Arq. Mitchel A. Baca Sarmiento  
 CAP 11207  
 RESIDENTE DE OBRA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES  
 PROYECTO CONSTRUCCION DE AULAS INTELIGENTES  
 ESCUELAS PROFESIONALES UTEA

.....  
 Ing. Rolando Chumbes Tueros  
 SUPERVISOR DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE AULAS INTELIGENTES  
 ESCUELAS PROFESIONALES - UTEA

.....  
 Sunilda Salas Yalli  
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

# RESUMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017




**OBRA:**  
**MONTO**  
**PRESUPUESTADO:**

**"CONSTRUCCION DE AULAS INTELIGENTES ESCUELAS PROFESIONALES - UTEA "**


**18,135,812.95**

ITEM	RUBROS	Monto Financiado (Según Presupuesto)		MONTOS EJECUTADOS 2017 ( SEGÚN INFORME DE GASTOS)											
				ANTERIOR		ENERO 2017		FEBRERO 2017		MARZO 2017		ACUMULADO		SALDO	
		s/.	%	s/.	%	s/.	%	s/.	%	s/.	%	s/.	%	s/.	%
1.0	<b>COSTO DIRECTO</b>	15,613,070.56	86.09%	2,219,887.39	12.24%	287,850.39	1.59%	163,220.05	0.90%	107,021.52	0.59%	2,777,979.35	15.32%	12,835,091.22	70.77%
1.1	MANO DE OBRA	5,400,937.67	29.78%	458,888.48	2.53%	98,818.53	0.54%	-	0.00%	55,438.02	0.31%	613,145.03	3.38%	4,787,792.64	26.40%
1.2	MATERIALES DE CONSTRUCCION	7,628,596.47	42.06%	1,556,058.77	8.58%	185,381.86	1.02%	160,720.05	0.89%	51,583.50	0.28%	1,953,744.18	10.77%	5,674,852.29	31.29%
1.3	EQUIPOS- MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	2,309,508.24	12.73%	2,367.50	0.01%	50.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	2,417.50	0.01%	2,307,090.74	12.72%
1.4	SERVICIOS	274,028.18	1.51%	202,572.64	1.12%	3,600.00	0.02%	2,500.00	0.01%	-	0.00%	208,672.64	1.15%	65,355.55	0.36%
2.0	<b>COSTO INDIRECTO</b>	2,522,742.39	13.91%	232,520.88	1.28%	12,402.00	0.07%	21,982.00	0.12%	28,124.85	0.16%	295,029.73	1.63%	2,227,712.66	12.28%
2.1	GASTOS GENERALES	1,923,189.87	10.60%	119,852.15	0.66%	6,402.00	0.04%	15,982.00	0.09%	22,124.85	0.12%	164,361.00	0.91%	1,758,828.87	9.70%
2.2	GASTOS DE SUPERVISION	499,552.52	2.75%	32,058.73	0.18%	6,000.00	0.03%	6,000.00	0.03%	6,000.00	0.03%	50,058.73	0.28%	449,493.79	2.48%
2.3	EXPEDIENTE TECNICO	100,000.00	0.55%	80,610.00	0.44%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	80,610.00	0.44%	19,390.00	0.11%
	<b>TOTAL PRESUPUESTO S/.</b>	<b>18,135,812.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,452,408.27</b>	<b>13.52%</b>	<b>300,252.39</b>	<b>1.66%</b>	<b>185,202.05</b>	<b>1.02%</b>	<b>135,146.37</b>	<b>0.75%</b>	<b>3,073,009.08</b>	<b>16.94%</b>	<b>15,062,803.88</b>	<b>83.06%</b>


**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES**  
 PROYECTO CONSTRUCCION DE AULAS INTELIGENTES  
 ESCUELAS PROFESIONALES UTEA  


---

 Ing. Rolando Chumbes Tueros  
 SUPERVISOR DE OBRA


**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES**  
 Proyecto Construcción de Aulas Inteligentes  
 Escuelas Profesionales UTEA  


---

 Arq. Mitchel A. Baca Sarmiento  
 CAP 11207  
 RESIDENTE DE OBRA


**CONSTRUCCIÓN DE AULAS INTELIGENTES**  
**ESCUELAS PROFESIONALES - UTEA**  


---

 Sunilda Salas Yalli  
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO


# RESUMEN DE

"CONSTRUCCION DE

OBRA:  
MONTO  
PRESUPUEST

18,135,812.95

ITEM	RUBROS	Monto Financiado (Según Presupuesto)		MONTOS											
				ANTERIOR		ENERO 2016		FEBRERO 2016		MARZO 2016		ABRIL 2016		MAYO 2016	
		s/.	%	s/.	%	s/.	%	s/.	%	s/.	%	s/.	%	s/.	%
1.0	<b>COSTO DIRECTO</b>	15,613,070.56	86.09%	0.00	0.00%	73,477.52	0.41%	66,875.16	0.37%	1,495.00	0.01%	40,148.05	0.22%	0.00	0.00%
1.1	MANO DE OBRA	5,400,937.67	29.78%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
1.2	MATERIALES DE CONSTRUCCION	7,628,596.47	42.06%	-	0.00%	14,200.00	0.08%	950.00	0.01%	297.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
1.3	EQUIPOS- MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	2,309,508.24	12.73%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
1.4	SERVICIOS	274,028.18	1.51%	-	0.00%	59,277.52	0.33%	65,925.16	0.36%	1,197.50	0.01%	40,148.05	0.22%	-	0.00%
2.0	<b>COSTO INDIRECTO</b>	2,522,742.39	13.91%	23,640.00	0.13%	15,300.00	0.08%	4,583.00	0.03%	12,225.00	0.07%	10,500.00	0.06%	1,530.00	0.01%
2.1	GASTOS GENERALES	1,923,189.87	10.60%	-	0.00%	-	0.00%	503.00	0.00%	450.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
2.2	GASTOS DE SUPERVISION	499,552.52	2.75%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
2.3	EXPEDIENTE TECNICO	100,000.00	0.55%	23,640.00	0.13%	15,300.00	0.08%	4,080.00	0.02%	11,775.00	0.06%	10,500.00	0.06%	1,530.00	0.01%
	<b>TOTAL PRESUPUESTO S/.</b>	<b>18,135,812.95</b>	<b>100.00%</b>	23,640.00	0.13%	88,777.52	0.49%	71,458.16	0.39%	13,720.00	0.076%	50,648.05	0.28%	1,530.00	0.01%



Ing. Rolando Chumbes Tueros  
SUPERVISOR DE OBRA

# LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

## AULAS INTELIGENTES ESCUELAS PROFESIONALES - UTEA"



GASTOS EJECUTADOS 2016 (SEGÚN INFORME DE GASTOS)															
JUNIO 2016		AGOSTO 2016		SEPTIEMBRE 2016		OCTUBRE 2016		NOVIEMBRE 2016		DICIEMBRE 2016		ACUMULADO		SALDO	
s/.	%	s/.	%	s/.	%	s/.	%	s/.	%	s/.	%	s/.	%	s/.	%
0.00	0.00%	971,855.90	5.36%	37,735.32	0.21%	346,234.00	1.91%	271,270.06	1.50%	410,796.38	2.27%	2,219,887.39	12.24%	13,393,183.18	73.85%
-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	88,281.33	0.49%	138,903.06	0.77%	231,704.09	1.28%	458,888.48	2.53%	4,942,049.19	27.25%
-	0.00%	970,572.40	5.35%	29,346.30	0.16%	257,952.67	1.42%	132,367.00	0.73%	150,372.90	0.83%	1,556,058.77	8.58%	6,072,537.70	33.48%
-	0.00%	1,143.50	0.01%	1,224.00	0.01%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	2,367.50	0.01%	2,307,140.74	12.72%
-	0.00%	140.00	0.00%	7,165.02	0.04%	-	0.00%	-	0.00%	28,719.39	0.16%	202,572.64	1.12%	71,455.55	0.39%
1,975.00	0.01%	16,947.00	0.09%	24,994.70	0.14%	22,532.00	0.12%	40,753.25	0.22%	57,540.93	0.32%	232,520.88	1.28%	2,290,221.51	12.63%
400.00	0.00%	14,247.00	0.08%	18,994.70	0.10%	14,732.00	0.08%	27,953.25	0.15%	42,572.20	0.23%	119,852.15	0.66%	1,803,337.72	9.94%
-	0.00%	-	0.00%	6,000.00	0.03%	6,000.00	0.03%	6,800.00	0.04%	13,258.73	0.07%	32,058.73	0.18%	467,493.79	2.58%
1,575.00	0.01%	2,700.00	0.01%	-	0.00%	1,800.00	0.01%	6,000.00	0.03%	1,710.00	0.01%	80,610.00	0.44%	19,390.00	0.11%
1,975.00	0.01%	988,802.90	5.45%	62,730.02	0.35%	368,766.00	2.03%	312,023.31	1.72%	468,337.31	2.58%	2,452,408.27	13.52%	15,683,404.69	86.48%

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES  
 Proyecto: Construcción de Aulas Inteligentes  
 Escuelas Profesionales - UTEA  
 Arq. Mitchell A. Baca Sarmiento  
 CAP 11207  
 RESIDENTE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE AULAS INTELIGENTES  
 ESCUELAS PROFESIONALES - UTEA  
 Sunilda Salas Yalli  
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

# RESUMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015




OBRA:  
MONTO


"CONSTRUCCION DE AULAS INTELIGENTES ESCUELAS PROFESIONALES - UTEA"

PRESUPUESTADO:

18,135,812.95

ITEM	RUBROS	Monto Financiado (Según Presupuesto)		MONTOS EJECUTADOS 2015 (SEGÚN INFORME DE GASTOS)									
				ANTERIOR		NOVIEMBRE 2015		DICIEMBRE 2015		ACUMULADO		SALDO	
		s/.	%	s/.	%	s/.	%	s/.	%	s/.	%	s/.	%
1.0	COSTO DIRECTO	15,613,070.56	86.09%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	15,613,070.56	86.09%
1.1	MANO DE OBRA	5,400,937.67	29.78%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	5,400,937.67	29.78%
1.2	MATERIALES DE CONSTRUCCION	7,628,596.47	42.06%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	7,628,596.47	42.06%
1.3	EQUIPOS- MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	2,309,508.24	12.73%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	2,309,508.24	12.73%
1.4	SERVICIOS	274,028.18	1.51%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	274,028.18	1.51%
2.0	COSTO INDIRECTO	2,522,742.39	13.91%	0.00	0.00%	6,300.00	0.03%	17,340.00	0.10%	23,640.00	0.13%	2,499,102.39	13.78%
2.1	GASTOS GENERALES	1,923,189.87	10.60%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	1,923,189.87	10.60%
2.2	GASTOS DE SUPERVISION	499,552.52	2.75%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	499,552.52	2.75%
2.3	EXPEDIENTE TECNICO	100,000.00	0.55%	-	0.00%	6,300.00	0.03%	17,340.00	0.10%	23,640.00	0.13%	76,360.00	0.42%
	<b>TOTAL PRESUPUESTO S/.</b>	<b>18,135,812.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>6,300.00</b>	<b>0.03%</b>	<b>17,340.00</b>	<b>0.10%</b>	<b>23,640.00</b>	<b>0.13%</b>	<b>18,112,172.95</b>	<b>99.87%</b>


**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES**  
 Proyecto Construcción de Aulas Inteligentes  
 Escuelas Profesionales - UTEA  
 Ing. *Rolando Chumbes Tueros*  
 SUPERVISOR DE OBRA


**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES**  
 Proyecto Construcción de Aulas Inteligentes  
 Escuelas Profesionales - UTEA  
 Arq. *Mitchel A. Baez Samimiento*  
 CAP 11207  
 RESIDENTE DE OBRA


**CONSTRUCCIÓN DE AULAS INTELIGENTES**  
**ESCUELAS PROFESIONALES - UTEA**  
*Sunilda Salas Yalli*  
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO